

"PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN"



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2021**

NOME DA OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PROFUNDA E TERRAPLENAGEM NA ALAMEDA N. SRA. DE FÁTIMA, SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E E TERRAPLENAGEM NA PASSAGEM IRACEMA, RUA DEZ DE MAIO II, PASSAGEM SÃO FRANCISCO E RUA TANCREDO NEVES, BAIRRO DO UNA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO PREFEITURA Nº: 006/2021

CONTRATO

EMPRESA:	LOMAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		CNPJ:	29.616.388/0001-31	
MODALIDADE:	C. CONVITE	PROCESSO Nº	014/2021	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	1/2021.009-SESAN/PMA
INÍCIO DA VIGÊNCIA:	04/08/2021	FIM DA VIGÊNCIA:	02/12/2021	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 317.095,62

ADITIVO DE CONTRATO	PRAZO	VALOR
1º		R\$ -
2º		R\$ -
3º		R\$ -

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR MEDIDO		VALOR PAGO	SALDO
			ACUMULADO		
1º - Medição	05/08/21 A 09/09/21	R\$ 314.035,43	R\$ 314.035,43	R\$ 314.035,43	R\$ 3.060,19
2º - Medição				R\$ -	
				R\$ -	
				R\$ -	

SITUAÇÃO

OBRA EM ANDAMENTO

VALOR ATUAL DA OBRA (CONTRATO + ADITIVOS)		R\$ 317.095,62
EXECUTADO (R\$)	(%)	SALDO A EXECUTAR (R\$)
R\$ 314.035,43	99,03	R\$ 3.060,19
		(%)
		0,97