



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ENTRE WE 22 E WE 23

LOCAL: ENTRE AV. DR. NONATO SANOVA E SN 03, ENTRE WE 22 E WE 23 - COQUEIRO

DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 59.519,07	100,00% 59.519,07			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.540,62	100,00% 2.540,62			
3	ESTRUTURA	100,00% 50.234,49	100,00% 50.234,49			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 30.494,69		50,00% 15.247,35	50,00% 15.247,35	
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 17.439,17		100,00% 17.439,17		
6	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00% 39.284,96		100,00% 39.284,96		
7	ELÉTRICA	100,00% 40.870,69			100,00% 40.870,69	
8	SERRALHERIA	100,00% 184.472,69			100,00% 184.472,69	
9	COBERTURA	100,00% 337.227,45			50,00% 168.613,70	50,00% 168.613,70
10	PINTURA	100,00% 89.007,99				100,00% 89.007,99
11	DIVERSOS	100,00% 52.104,24				100,00% 52.104,24
12	EQUIPAMENTOS	100,00% 23.910,38				100,00% 23.910,38
13	PAISAGISMO	100,00% 6.616,86				100,00% 6.616,86
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.491,28				100,00% 12.491,28
PORCENTAGEM			11,87%	7,61%	43,25%	37,28%
CUSTO		R\$ 946.214,57	R\$ 112.294,18	R\$ 71.971,48	R\$ 409.204,43	R\$ 352.744,48
PORCENTAGEM ACUMULADO			11,87%	19,47%	62,72%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 112.294,18	R\$ 184.265,66	R\$ 593.470,09	R\$ 946.214,57