

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

OBRA: ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR

LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO E TRAVESSA WE 61

DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ETAPA	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 37.414.29	100,00% 37.414.29					
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	100,00% 9.285.56	100,00% 9.285.56					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 6.333.27	100,00% 6.333.27					
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 16.872.45		50,00% 8.436.23	50,00% 8.436.23			
5	QUIOSQUES	100,00% 313.213.19			40,00% 125.285.28	40,00% 125.285.28	20,00% 62.642.64	
6	FUNDAÇÃO	100,00% 18.659.59			100,00% 18.659.59			
7	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 94.624.23			20,00% 18.924.85	80,00% 75.699.38		
8	TELHADO	100,00% 49.660.77				20,00% 9.932.15	80,00% 39.728.62	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 11.902.40						100,00% 11.902.40
10	BANCOS	100,00% 17.371.10						100,00% 17.371.10
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 10.802.64						100,00% 10.802.64
	Porcentagem		9,05%	1,44%	29,23%	35,98%	17,47%	6,84%
	Custo		53.033,12	8.436,23	171.305,94	210.916,81	102.371,25	40.076,14
	Porcentagem Acumulado	586.139,49	9,05%	10,49%	39,71%	75,7%	93,16%	100,0%
	Custo Acumulado		53.033,12	61.469,34	232.775,28	443.692,09	546.063,35	586.139,49